

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyfelől a Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

### **Mór Városi Önkormányzat**

Székhely: 8060 Mór, Szent István tér 6.  
Adószám: 15727220-2-07  
Pénzforgalmi számlaszám: 11600006-00000000-76354634  
Számlavezető pénzüintézet neve: Erste Bank  
Képviselő neve: Fenyves Péter polgármester

másfelől a Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

### **DNA Development Kft.**

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Poprádi u. 44/a.  
Cégjegyzékszám: 07-09-019634  
Adószám: 23080728-2-07  
Számlaszám: 10918001-00000099-11160009  
Képviseli: Szeredi Z. Róbert  
Telefon: +36 20 539 2818

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: „**Felek**”)

között a cégszerű aláírások időpontját rögzítő helyen és napon az alábbi feltételekkel:

### **I. Előzmények**

1./ Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indított „*Vállalkozási szerződés a Mór Városi Önkormányzatának tulajdonában és üzemeltetésében levő zeneiskola épület korszerűsítése*” tárgyában.

2./ Az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeként Felek között 2018. június 20. napján vállalkozási szerződés került megkötésre (továbbiakban: Szerződés).

### **II. Szerződésmódosítás tárgya**

1./ Felek a Szerződés IV. A teljesítés ideje és helye 1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

*1./ A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje a sikeres műszaki átadás átvétel lezárásának napja: aminek legkésőbbi határideje a Szerződés hatályba lépésének napjától 2018. október 30. napja.*

2./ A fentiek szerint módosított feltétel a Szerződés egyéb alapidokumentumaiban, illetve mellékleteiben foglaltak vonatkozásában is megfelelően irányadó.

### III. A szerződésmódosítás indoka

1./ Vállalkozó a 2018. május 9. napján benyújtott ajánlatában 2018. május 31-ei kezdődátummal számította ki a munkák időigényét, azonban a szerződés csak 2018. június 20. napján került aláírásra, fentiek következményeképpen a munkálatok ütemezésének egy jelentős része 2 hónappal eltolódott melyek kivitelezése eltérő belső ütemezést kíván az előzetesen tervezettől.

Vállalkozó az ajánlat összeállításakor, felmérte az általa tervezett munkakezdeményezéshez számított 3 hónapra a saját valamint alvállalkozói kapacitásait, azok az ütemterv készítésekor rendelkezésre álltak. Az építőipar esetében azonban lehetetlen bármilyen munkafolyamat kapacitását úgy tervezni, hogy több hetes késést, csúszást kapacitás készenlétben tartással kezelni lehessen, ugyanaz a szakipari kapacitás nem tud rendelkezésre állni 15-30 nappal később, ugyanabban a mennyiségben, mivel a kivitelező cégek egymással is versenyeznek a munkaerőért és piaci forrásokért. A szerződéskötésnek a vállalkozó általi időponthoz képesti csúszása miatt csak más mennyiségű kapacitásokat tudott felállítani több kivitelezési munkafázis területén is.

A fenti körülményekre tekintettel szükségessé vált a Szerződés módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján, a jelen szerződésmódosítás II. 1./ pontjában meghatározottaknak megfelelően.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően, a fent felsorolt okok alapján megállapítható, hogy a tárgyi módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, továbbá megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának cb) és cc) alpontjainak is, tekintettel arra, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és nem jár ellenérték növekedéssel.

### IV. Egyéb rendelkezések

1./ A Szerződésnek a jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

2./ A jelen Szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a Szerződés, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, továbbá a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Felek jelen szerződést – elolvasás és értelmezés után –, mint akaratukkal mindenben egyezően cégszerűen aláírták.

Kelt, 2018. 06. 28. ....



*AM*  
Mór Városi Önkormányzat  
Megrendelő  
képviselőként  
Fenyves Péter polgármester

Kelt, 2018. 06. 28. ....



DNA DEVELOPMENT KFT.  
8000 Székesfehérvár, Poprádi út 44/A.  
Adószám: 230807387  
Bszsz.: 1091200099-11160009  
Vállalkozó  
képviselőként  
Szeredi Z. Róbert