



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

.../napirend

JAVASLAT

A MÓR VÁROSI PIAC KIVITELEZÉSÉRE VONATKOZÓ
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN

Mór, 2023.07.25.

Előterjesztő:

Fenyves Péter
polgármester

Előkészítette:
Önkormányzati Iroda

Az ülés típusa: nyilvános

Zárt ülés esetében jogalapja:

Mötv. 46.§ (2) a)

Mötv. 46.§ (2) b)

Mötv. 46.§ (2) c)

Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal:

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
szakmai-jogi	2023.07. 20	 dr. Oross József
gazdasági-pénzügyi	2023.07. 20	 Laki Csabáné

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	<u>Határozatot kapja:</u> <ul style="list-style-type: none">• Önkormányzati Iroda – 2 példány• Pénzügyi Iroda – 1 példány• ALBENSIS NKft – 1 példány• DATAFLY Kft. – 1 példány
Minősített többség esetén jogalap: Mötv/SZMSZ ...	

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

Pénzügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Településfejlesztési Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

-

A Képviselő-testület elé terjeszthető:

.....

jegyző

JAVASLAT
A MÓR VÁROSI PIAC KIVITELEZÉSÉRE VONATKOZÓ VÁLLALKOZÁSI
SZERZŐDÉS 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 371/2021. (VII.9) határozatban döntött a Városi piac kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárás lezárásáról, és a BUILD-IT Mérnökiroda Kft-t.(1037 Budapest, Bóbita utca 2. E lph. 1. em., a továbbiakban Vállalkozó) választotta ki nyertes ajánlattevőként. A Felek a vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) 2021.09.06-án írták alá, és 2022.02.23-án lépett hatályba. Vállalkozó a munkaterületet 2022.03.01-én vette át és a munkát azonnal megkezdte. A Képviselő-testület a 16/2023. (I.25) határozatban döntött a Szerződés 1. sz. módosításáról, mely a vállalkozó díj megemelésére irányult az orosz-ukrán háborús helyzet által előidézett kedvezőtlen gazdasági folyamatok okán. A Testület projektenként elkülönítve egyúttal rendelkezett többletforrás-igénylésről is, mivel a szükséges többletfedezet csak költségnövekmények útján volt biztosítható. A szerződésmódosítás az aláírása előtt a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 108. § szerinti kétlépcsős előzetes ellenőrzésen vett részt. A szerződésmódosítást a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (a továbbiakban: KFF) jogszerűnek minősítette. A jogszerűségi vélemény megküldésre került a projektek szerinti Irányító Hatóság számára a költségnövekmények elbírálási folyamatához. A Kormány a 1194/2023. (V.15) Korm. határozattal döntött a beruházást alkotó pályázatok újabb költségnövekmény-igényeinek jóváhagyása tárgyában, a döntés a Magyar Közlöny 2023. évi 72. számában került kihirdetésre. Az 1. sz. szerződésmódosítás ellenőrző szervezetek által vizsgált végleges verziója alapján igényelt összeg teljeskörűen jóváhagyásra került, melyről az Irányító Hatóság 2023.06.05-én tájékoztatta az Önkormányzatot. A többletforrások a projektek támogatási szerződésein átvezetésre kerültek, azok hatályos példányait 2023.06.16.-án kézhez vettük, és vállalkozót nyomban értesítettük. A szerződésmódosítás 2023.06.20-án került aláírásra.

Az 1. sz. szerződésmódosítás ellenőrzésének folyamatban léte alatt a kivitelezés ütemezetten haladt, és a kivitelező részéről egyes beépítendő termékek, technológiák egyenértékű kiváltása, valamint az Önkormányzat észrevételei alapján termékcserék merültek fel, továbbá vállalkozó a teljesítési határidő hosszabbítását is kérelmezte. Az előbbiekre vonatkozó 2. sz. szerződésmódosítás jóváhagyásáról a 149/2023. (V.16.) határozatával döntött a Képviselő-testület. A módosítás jelenleg az Irányító Hatóság támogathatósági-elszámolhatósági szempontú ellenőrzésén vesz részt, melyet a Közreműködő Szervezet végez. Ezt követően kerülhet csak sor a KFF vizsgálatára, így a módosítás aláírásának időpontja jelenleg nem ismert.

Vállalkozó időközben 2023.06.23-án érkezett elektronikus levelében jelezte, hogy a társaság jogutódlás útján 07.01. napjával Zrt-vé alakul. A szerződő felek személyére vonatkozó változásokra irányadó szabályokat a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 139. §-a rögzíti. Eszerint a nyertes ajánlattevőként szerződő fél új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül megváltozhat, ha a jogutódlás a jogi személy átalakulásának következménye. Vizsgálni szükséges, hogy a szerződésbe

lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt, megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek, és a jogutódlás nem a törvény alkalmazásának megkerülését célozza. Előbbiekkel kapcsolatban az Ajánlatkérőnek ellenőrzési kötelezettsége áll fenn. A Kbt. a szerződő felek személyében bekövetkező változást nem vonja kifejezetten a szerződésmódosítás kötelező esetei körébe, azonban a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos útmutatójának magyarázata szerint az alanyváltozással összefüggő tartalmi változás esetén a szerződés módosítása jellemzően nem mellőzhető, a szerződések teljesítésének átláthatóságához fűződő érdekre tekintettel ez esetben is irányadóak a Kbt.-nek a szerződésmódosításra vonatkozó általános rendelkezései. Ennek megfelelően javasoljuk a jogutódlás szerződésmódosítás keretében történő átvezetését.

Továbbá a kivitelezés során kivitelező részéről 2023.07.13-án benyújtott – és a műszaki ellenőr által is ellenjegyzett - egyenértékűségi nyilatkozat alapján a következő kültéri elemek, ún. utcabútorok egyenértékű kiváltásai is felmerültek: kerékpártámasz, kerékpárjavító állvány, információs tábla, kutyaitató ivókút, acéllábas támlás padok két méretben, faveremrács, valamint összecsukható és fix kivitelű kültéri piaci asztalok. A kiváltandó termékek közül a a kerékpártámasz, a kerékpár javító állvány, az információs tábla, valamint a kutyaitató ivókút nem beszerezhetők, az összecsukható és fix kivitelű piaci árusító asztalokat, illetve a padokat már nem gyártják. A helyettesítő anyagok műszakilag jobb vagy legalább egyenértékű tulajdonságokkal rendelkeznek a tervezettekhez képest, illetve a változás nem jár az ellenérték növekedésével.

Előbbiek alapján előkészített 3. sz. szerződésmódosítás tervezete a határozat-tervezet mellékletét képezi.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet a szerződésmódosítást előzetes ellenőrzési folyamathoz köti az alábbiak szerint:

A 108. § (1) bekezdés alapján a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázezer forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosításával kapcsolatban - a módosításra vonatkozó megállapodás megkötését megelőzően - az irányító hatóság és azt követően a közbeszerzésekért felelős miniszter írásbeli véleményét kéri a monitoring és információs rendszeren keresztül. A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a szerződést, a módosítás tervezetét, a módosítás indokolását, az indokolást alátámasztó valamennyi dokumentumot megküldi az irányító hatóság részére.

A (2) bekezdés szerint a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett az (1) bekezdés szerint kezdeményezi a közbeszerzési dokumentumok irányító hatóság általi, hatósági engedélyhez kötött építési beruházás esetén támogathatósági, elszámolhatósági szempontú, egyéb beszerzési tárgy esetén támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú ellenőrzését és nyilatkozatának

kiállítását. Az irányító hatóság a szerződés módosításával összefüggésben további dokumentumok benyújtását is kérheti.

A (6) bekezdés előírja, hogy a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett az Irányító Hatóság támogató nyilatkozatának kézhezvételét követően haladéktalanul kezdeményezi a közbeszerzési dokumentumoknak a közbeszerzésekért felelős miniszter általi közbeszerzési-jogi szempontú ellenőrzését. A közbeszerzésekért felelős miniszter a szerződés módosításával összefüggésben további dokumentumok benyújtását is kérheti.

A szerződésmódosítás fentieknek megfelelően a közbeszerzésekért felelős miniszter támogató nyilatkozatának (jogszerűségi véleményének) kézhezvételét követően írható alá. Ennek hiányában történő előzetes aláírása a fenti szervek részéről indítandó szabálytalansági eljárást vagy közbeszerzési jogorvoslati eljárást von maga után.

Kiemelést érdemel, hogy a 2. sz. szerződésmódosításra vonatkozó ellenőrzési folyamat lezárásáig újabb szerződésmódosítás és annak ellenőrzése a rendszerben nem rögzíthető. Fentiekből látható az ellenőrzési folyamat komplexitása és időigénye, így jelen előterjesztés soron kívül történő tárgyalása indokolt.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

HATÁROZAT-TERVEZET

1. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § (1) bekezdésében rögzített feltételek fennállása alapján, uniós nyílt feltételes közbeszerzési eljárást indított a TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00006 „Helyi gazdaságfejlesztés Mór városban”, TOP-2.1.1.15.FE1-2016-00004 „Barnamezős területek rehabilitációja Mór Városában”, valamint a TOP-2.1.2-15-FE1-2019-00015 „Mór városközpontjának integrált, fenntartható és zöld megújítása” című pályázatok kapcsán a „Mór Városi Piac kivitelezése” tárgyában, amelynek eredményeként az Önkormányzat és a BUILD IT Mérnökiroda Kft (1037 Budapest, Bóbita utca 2. E. lház. 1. em.) között 2021.09.06. napján kötött, 2022.02.23-án hatályba lépett, 2023. 06. 20-án egy alkalommal módosított és a 149/2023. (V.16.) határozat alapján második alkalommal is módosításra kerülő vállalkozási szerződés 3. számú módosítását a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerinti szövegtartalommal jóváhagyja és felkéri a polgármestert, hogy a tervezetet a szükséges alátámasztó dokumentumokkal együtt a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 108. § szerinti előzetes ellenőrzés céljából nyújtsa be és a szükséges hiánypótlásokat teljesítse.

2. Az 1. pontban meghatározott szerződés módosítás aláírására akkor kerülhet sor, ha az a közbeszerzésekért felelős miniszter általi közbeszerzési-jogi szempontú ellenőrzésének eredményeként támogató tartalmú nyilatkozatot/véleményt kap.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban meghatározott feltétel teljesülése esetén a szerződés módosítás aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester (Önkormányzati Iroda)

Mór, 2023.07.21.



Fenyves Péter
Fenyves Péter
polgármester

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött

egyrésről:

Mór Városi Önkormányzat

Székhely: 8060 Mór, Szent István tér 6.
Adószám: 15727220-2-07
Pénzforgalmi számlaszám: 11600006-00000000-76354634
Számlavezető pénzüintézet neve: Erste Bank
Képviselő neve: Fenyves Péter polgármester

továbbiakban, mint **Megrendelő**

másrésről:

BUILD IT Mérnökiroda Zrt.

Képviseli: Sárkány Márk vezérigazgató
Székhelye: 1037 Budapest, Bóbita utca 2. E.lház. 1. em.
Cégjegyzékszám: Cg.01-10-142386
Adószám: 32301960-2-41
Bankszámlaszám: Takarékbank 52500075-12500954-00000000
Nyilvántartási szám: 32301960-4299-114-01
Telefon: +36 30 423 9650
Telefax: -
E-mail: mor@buld-it.hu

a továbbiakban, mint **Vállalkozó,**

(a továbbiakban együttesen: Felek, illetve Szerződő felek)

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

1./ Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján „Mór városi piac kivitelezése” tárgyában az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2021/S 043-106478 számon 2021. március 03. napján megjelent ajánlati felhívást tartalmazó hirdetményrel uniós eljárásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást indított.

2./ A közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került Nyertes Ajánlattevőként kihirdetésre a 2021. július 9. napján megküldött, az eljárás eredményéről szóló összegezés tanúsága szerint. Erre tekintettel a Felek 2021. szeptember 6. napján vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés). Megrendelő többlétszámú támogatási kérelmet nyújtott be az egész beruházás, és annak részeként a Szerződés finanszírozására, és a szerződés hatályát az érintett projektek

többletforrás-igényei alapján módosított támogatási szerződések kézhezvételéhez, és a Vállalkozó erről történő tájékoztatásához kötötték a Felek. A szerződés hatályba lépésének dátuma ennek megfelelően 2022. február 23. Felek a szerződést 2023. június 20. napján módosították (1.sz. szerződésmódosítás). Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 149/2023. (V.16.) határozatával kezdeményezte a Szerződés 2. sz. módosítását, mely jelenleg támogathatósági-elszámolhatósági szempontú ellenőrzés alatt áll.

II. A szerződésmódosítás tárgya és indoka

II/1. Vállalkozó személyében bekövetkező jogutódlás

II/1./A. Szerződés módosításának indoka

1./ A szerződést Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján az alábbiak szerint módosítják.

2./ Felek rögzítik, hogy az alapszerződés jelen szerződés módosítás felmerülésének időpontjában hatályban van.

3./ Felek rögzítik, hogy Vállalkozó 2023. június 23. napján az alábbiakról tájékoztatta a Megrendelőt:

A BUILD IT Mérnökiroda Kft. tulajdonosának üzletpolitikai döntése alapján a BUILD IT Mérnökiroda Kft. (székhely: 1037 Budapest, Bóbita utca 2. E.lház. 1. em., cégjegyzékszám: 01-09-932166, adószám: 11732167-2-41) 2023. július 1-i hatállyal jogutódlással Zrt.-vé (BUILD IT Mérnökiroda Zrt., székhely: 1037 Budapest, Bóbita utca 2. E.lház. 1. em., adószám: 32301960-2-41, cégjegyzékszám: 01-10-142386) alakul át.

4./ Felek rögzítik, hogy a Kbt. 139. § alapján:

139. § (1) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél vagy felek személye csak az alábbi esetekben változhat meg:

a) ha a 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő egyértelmű szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás projektársaság vagy a teljesítés biztonsága érdekében ilyen szerződéses rendelkezés alapján a teljesítéshez finanszírozást nyújtó jogi személy vagy az általa jelölt jogi személy által történik; vagy

b) ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) - nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység - átruházásra kerül a jogutódlásra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetéseketelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra;

ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt, - az ajánlattevőre irányadó szabályok szerint, a 138. § (2)-(4) bekezdésének alkalmazásával - megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek, és a jogutódlás nem e törvény alkalmazásának a megkerülését célozza.

(2) Az ajánlattevőként szerződő fél személye az (1) bekezdésben foglalt eseteken kívül csak új közbeszerzési eljárás eredményeként változhat. A jogviszony egyéb elemeinek változására a 141. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

5./ Felek a szerződésmódosítás indokaként rögzítik, hogy a szerződés a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján kerül módosításra, tekintettel arra, hogy Felek álláspontja szerint a szerződés módosítása nem lényeges.

A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek alapján az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők is részt vettek volna az eljárásban, a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a Vállalkozó javára és a módosítás nem változtatja meg az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettségeket.

6./ Megrendelő megvizsgálta a BUILD IT Mérnökiroda Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Bóbita utca 2. E.lház. 1. em., adószám: 32301960-2-41, cégjegyzékszám: 01-10-142386) tekintetében a Kbt. 139. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak történő megfelelést, és az alábbiakat állapította meg:

- a) a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt,
- b) az ajánlattevőre irányadó szabályok szerint, a 138. § (2)-(4) bekezdésének alkalmazásával - megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek, és
- c) a jogutódlás nem e törvény alkalmazásának a megkerülését célozza.

II/1/B Szerződésmódosítás tartalma

1./ Felek a Szerződést módosítják a következők szerint:

Módosul a Vállalkozó személye az alábbiak szerint:

Eredeti előírás:

BUILD IT Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Képviseli:	Sárkány Márk ügyvezető
Székhelye:	1037 Budapest, Bóbita utca 2. E.lház. 1. em.
Cégjegyzékszám:	Cg.01-09-932166
Adószám:	11732167-2-41
Bankszámlaszám:	Takarékbank 52500075-12500954-00000000
Nyilvántartási szám:	11732167-4299-113-01
Telefon:	+36 30 423 9650
Telefax:	-
E-mail:	mor@buld-it.hu

Módosított előírás:

BUILD IT Mérnökiroda Zrt.

Képviseli:	Sárkány Márk vezérigazgató
Székhelye:	1037 Budapest, Bóbita utca 2. E.lház. 1. em.
Cégjegyzékszám:	Cg.01-10-142386

Adószám: 32301960-2-41
Bankszámlaszám: Takarékbank 52500075-12500954-00000000
Nyilvántartási szám: 32301960-4299-114-01
Telefon: +36 30 423 9650
Telefax: -
E-mail: mor@buld-it.hu

2./ A fentiek szerint módosított feltételek a Szerződésben és egyéb alapidokumentumaiban, illetve mellékleteiben foglaltak vonatkozásában is megfelelően irányadóak.

II./2 Szerződés műszaki tartalmának módosítása

1./ A szerződést Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján az alábbiak szerint is módosítják.

2./ Felek rögzítik, hogy az alapszerződés jelen szerződés módosítás felmerülésének időpontjában hatályban van.

3./ Felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítése során egyértelművé vált, hogy egyes, a költségvetésben szereplő dísz tér termékek és piac berendezés termékek esetében szükséges azok műszakilag egyenértékű, vagy jobb termékekkel történő kiváltása, tekintettel arra, hogy azok vagy nem beszerezhetőek, vagy azokat már nem gyártják. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosításhoz csatolásra kerülnek az egyenértékűségi nyilatkozatok és az egyenértékűséget alátámasztó műszaki dokumentumok, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy az egyes anyagok változása nem változtatja meg hátrányosan az épületszerkezetek energetikai és műszaki paramétereit, a pályázat benyújtásakor vállalt indikátorok értéke nem változik.

4./ Felek rögzítik, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1) és (2) bekezdése a következőket tartalmazza:

„28. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesítetik.

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékekben egyezhetnek meg.”

5./ Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó 2023. július 13. napján egyenértékűségi nyilatkozatokat nyújtott be, amelyben javaslatot tett a kiírásban foglalt egyes dísz tér és piac berendezés elemek kapcsán a beépítésre kerülő anyagok kiváltására.

6./ A Megrendelő a nyilatkozatokat és a becsatolt műszaki dokumentációt megvizsgálta és megállapította, hogy a megajánlott termékek műszakilag egyenértékű és/vagy annál magasabb helyettesítő terméknek minősülnek.

7./ Felek megállapodtak a beépítésre kerülő termékek módosításában, melyre tekintettel az árazott költségvetés – a végösszeg módosulása nélkül – a csatolt melléklet szerint módosításra kerül.

8./ Felek a szerződésmódosítás indokaként rögzítik, hogy a szerződés mellékletét képező árazott költségvetés a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján kerül módosításra, tekintettel arra, hogy Felek álláspontja szerint a szerződés módosítása nem lényeges.

A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek alapján az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők is részt vettek volna az eljárásban, a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a Vállalkozó javára és a módosítás nem változtatja meg az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettségeket.

III. Egyéb rendelkezések

1./A Szerződés jelen módosítása csak azt követően írható alá, amennyiben a közbeszerzésekért felelős miniszter általi közbeszerzési-jogi szempontú ellenőrzésének eredményeként támogató tartalmú nyilatkozatot/véleményt kap. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

2./A jelen Szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a Szerződés, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, továbbá a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Felek jelen szerződést – elolvasás és értelmezés után –, mint akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen aláírták.

Mór,

Mór,

Mór Városi Önkormányzat

(Megrendelő)
képviselésében
Fenyves Péter polgármester

Jogi ellenjegyző:
Mór,

.....
dr. Taba Nikoletta
jegyző

BUILD IT Mérnökiroda Zrt.
(Vállalkozó)

képviselésében
Sárkány Márk vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyző:
Mór,

.....
Laki Csabáné
pénzügyi irodavezető

