



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

10./ napirend

JAVASLAT

MÓR VIRÁG ÉS JEGENYE UTCÁKBAN KÖZVILÁGÍTÁS
KIVITELEZÉSÉRE VONATKOZÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ.
MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN

Mór, 2024.08.28.

Előterjesztő:


dr. Taba Nikoletta
jegyző

Előkészítette:
Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda

Az ülés típusa: nyilvános

- Zárt ülés esetében jogalapja:
- Mötv. 46.§ (2) a)
- Mötv. 46.§ (2) b)
- Mötv. 46.§ (2) c)

Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal:

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
<i>szakmai</i>	2024. augusztus 22.	 Hajnal Tibor
<i>jogi</i>	2024. augusztus 22.	 dr. Oross József
<i>gazdasági-pénzügyi</i>	2024. augusztus 22.	 Hossó Anita

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslato(ka)t tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: minősített többség	Határozatot kapja: <ul style="list-style-type: none">• Önkormányzati Iroda – 2 példány• Pénzügyi Iroda – 1 példány• Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda – 1 példány
Minősített többség esetén jogalap: Mötv/SZMSZ 56. § (7)	

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

- Pénzügyi Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
- Településfejlesztési Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

A Képviselő-testület elé terjeszthető:


.....
jegyző

JAVASLAT
MÓR VIRÁG ÉS JEGENYE UTCÁKBAN KÖZVILÁGÍTÁS KIVITELEZÉSÉRE
VONATKOZÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN

2024. áprilisában közútkezelői hozzájárulásra vonatkozó kérelem került benyújtásra a DATATRANS Internet Kft. megbízásából az ITG Mérnökiroda Kft. (2040 Budaörs, Liget u. 3/3. 3. em.) részéről a Mór Virág és Jegenye utcákat érintően, földben vezetett optikai hálózat létesítéséhez. A megkereséshez mellékelt tervdokumentáció egyeztetése és közvilágítási tervvel összevetése során megállapításra került, hogy a két közmű nyomvonal között az előírás szerinti védőtávolság nem biztosított, ezért a távközlési vezeték nyomvonala módosításra került, mely alapján a közvilágítási nyomvonal még szükséges kismértékű módosítása is megtörtént. Az egymáshoz közel tervezett két vezeték a megfelelő védőtávolság biztosítása és a kivitelezési pontatlanságok kiküszöbölése érdekében egy ca. 100 m-es szakaszon közös munkaárokban, védőcsőben fektetéssel szükséges elhelyezni.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 192/2024. (V.29.) határozatával az ajánlatkérő önkormányzat részéről ajánlatkérési eljárást indított Mór Virág és Jegenye utcákban közvilágítás kivitelezése tárgyban. Az ajánlattételi felhívásban a fentiek szerinti közös szakasz földmunkája a távközlési kábel kivitelezési munkáival együttes munkaként lett szerepeltetve, melynek költségvetési tételeivel az ajánlatban nem kellett számolni és ennek megfelelően a költségvetési kiírás tételsora is módosításra került.

A Képviselő-testület a 228/2024. (VI.26.) határozatával az ajánlatkérési eljárást eredményesnek nyilvánította és nyertes ajánlattevőnek a RONEKO Ipari és Szolgáltató Kereskedelmi Kft-t. (8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9.) választotta ki. A felek a vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) 2024. július 19-én írták alá. A Szerződés teljesítésének véghatárideje a szerződéskötéstől számított 4 hónap.

A munkaterület átadás-átvételére 2024. augusztus 6-án sor került. Még a munkaterület átadás-átvételi eljárását megelőzően a kivitelezés részleteinek egyeztetése céljából közös megbeszélést kezdeményeztünk a két vezeték-hálózat kivitelezőinek felkérésével, mely során a távközlési vezeték kivitelező vállalkozó arról adott tájékoztatást, hogy mégsem fogja az általa előzetesen 2024. nyár végi megkezdéssel tervezett munkát elvégezni. Emiatt a közös munkaárok-szakaszon a földmunkát és a távközlési vezeték későbbi kivitelezését lehetővé tevő védőcső elhelyezést a közvilágítás kivitelezőjének kell elvégeznie. A többletköltségek miatt a szerződéses összeg módosítása szükséges, továbbá a kivitelező kérte a kivitelezés végső határidejének 1 hónappal történő meghosszabbítását.

Fentiek alapján javasoljuk a szerződés ellenértékét nettó 2.997.250 Ft + ÁFA, azaz bruttó 3.806.508 Ft összeggel módosítani. A fedezet kiegészítéséhez a Képviselő-testület forrásbiztosítása is szükséges. Javasoljuk továbbá a kivitelezés végső határidejét a kivitelező kérésének helyt adva egy hónappal meghosszabbítani.

A Pénzügyi és a Településfejlesztési Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

HATÁROZAT-TERVEZET

1. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ajánlatkérő önkormányzat részéről a 228/2024. (VI.26.) határozata eredményeként a Mór Virág és Jegénye utcákban közvilágítás kivitelezése tárgyában a RONEKO Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel (8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9.) 2024. július 19-én kötött vállalkozási szerződés 1. sz. módosítását a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

2. A szerződésmódosításhoz szükséges bruttó 3.806.508 Ft fedezetet a Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének „011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége” kormányzati funkció „5551-229-09 Fejlesztési céltartalék” kiadási előirányzata terhére a „064010 Közvilágítás” kormányzati funkció „5562-009-11 Városi lámpahely bővítés, napelemes lámpa bővítés” kiadási előirányzatára történő átcsoportosítással biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 2024.09.03.

Felelős: polgármester(Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda)

Mór, 2024.08.22.



dr. Taba Nikoletta
jegyző

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. SORSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről

Mór Városi Önkormányzat (székhely: 8060 Mór, Szent István tér 6. képviseli: Fenyves Péter polgármester, adószám: 15727220-2-07), mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

RONEKO Ipari szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9., képviseli: Nemes Elvira, Cs. Nagy Attila ügyvezetők, adószám: 10653386-2-07), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

együttesen: szerződő felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

Szerződő felek a Virág és Jegénye utcákban közvilágítás kivitelezése tárgyában 2024. július 19-én Vállalkozási Szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek. A szerződésben rögzítésre került, hogy az É.2. számú lámpaoszloptól a 2153/17 hrsz-ú ingatlan É-i sarokpontjáig a közvilágítási földkábel nyomvonala a létesülő távközlési hálózattal közös munkagödörben épül annak érdekében, hogy az előírások szerinti védőtávolság biztosított legyen. Ezen a szakaszon a munkaárok földmunkája a távközlési kábel kivitelezési munkáival együtt készül. A távközlési hálózat építése során a közvilágítási hálózat létesítéséhez szükséges védőcsöveket a kiemelt munkaárokból kell elhelyezni. Megrendelő jelezte Vállalkozó felé, hogy a szerződésben meghatározottak nem tudnak teljesülni, mert a távközlési hálózatot kivitelező vállalkozó mégsem végzi el a közvilágítás kivitelezésével egy időben a távközlési hálózat kivitelezését. Vállalkozó jelezte Megrendelő felé az általa elvégzendő munkák bruttó 3.806.508 Ft összegű többletköltségét és egyúttal kérte a kivitelezés végső határidejének 1 hónappal történő meghosszabbítását. Mindezek alapján szerződő felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

II. A szerződés módosítása

1. A Szerződés 1./ pontjában a Feladat meghatározásának második bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az É.2. számú lámpaoszloptól a 2153/17 hrsz-ú ingatlan É-i sarokpontjáig a közvilágítási földkábel nyomvonala a későbbiek során megvalósuló távközlési hálózat kivitelezésének lehetővé tétele érdekében 60 cm széles munkaárokból és a távközlési vezeték fektetéséhez szükséges merev falú védőcső megfelelő védőtávolság betartásával történő elhelyezésével Vállalkozó által készül.”

2. A Szerződés 2./ pontjának első és második bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„2./ A vállalkozási díj:

nettó 27.211.901 Ft + ÁFA, bruttó 34.559.114 Ft, azaz harmincnégymillió-ötszázötvenkilencezer-száztizennégy forint.

A díj a szerződés elválaszthatatlan részét képező, Vállalkozó által benyújtott árajánlat és Vállalkozó által 2024. augusztus 22-én kelt, szerződésmódosítással kapcsolatos válaszlevelében foglaltak alapján került megállapításra.”

3. A Szerződés 3./ pontja az alábbiak szerint módosul:

„3./ A szerződésben szereplő munkák elvégzésének végső határideje:
A szerződéskötéstől számított 5 hónap. Megrendelő előteljesítésre lehetőséget biztosít.”

4. Egyebekben a Vállalkozási Szerződés rendelkezései változatlanul hatályosak.

Jelen szerződés módosítást, annak elolvasása, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Mór, 2024.

Mór, 2024.

.....
Mór Városi Önkormányzat
mint Megrendelő képviselőjében:
Fenyves Péter polgármester

.....
RONEKO Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
mint Vállalkozó képviselőjében:
Nemes Elvira ügyvezető, Cs. Nagy Attila ügyvezető

Mór, 2024.

Mór, 2024.

Jogi ellenjegyző:

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Dr. Taba Nikoletta
jegyző

.....
Hossó Anita
mb. pénzügyi irodavezető