

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyfelől a Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)

Név: **Mór Városi Önkormányzat**
Képviseli: **Fenyves Péter polgármester**
Székhelye: **8060 Mór, Szent István tér 6.**
Adószám: **15727220-2-07**
Telefon: **+36 22/560-860**
Fax: **+36 22/560-822**
Bankszámlaszám: **12080607-01023927-00100005**

másfelől a Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

Név: **STETTIN-HUNGARIA Kft.**
Székhelye: **9400 Sopron, Somfalvi u. 14.**
Telefon: **+ 36 99/ 513-290**
Fax: **+ 36 99/ 312-592**
Számlaszám: **10924006-00000002-63980008**
Cg: **08-09-002191**
Adószám: **10621143-2-08**
Képviseli: **Szákovics József vállalkozásvezető (meghatalmazott)**

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: „Felek”)
között a cégszerű aláírások időpontját rögzítő helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

1./ Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113. § szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indított „*Vállalkozási szerződés a móri Petőfi Sándor Általános Iskola új iskolaépületének kivitelezésére*” tárgyában.

2./ Az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeként Felek között 2016. július 15. napján vállalkozási szerződés került megkötésre (továbbiakban: Szerződés), melyet Felek 2016. december 27. napján módosítottak.

II. Szerződésmódosítás tárgya

1./ Felek a Szerződés IV. A teljesítés ideje és helye 1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„1./ A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje a sikeres műszaki átadás átvétel lezárásának napja: aminek legkésőbbi határideje 2017. május 31. napja”

2./ A fentiek szerint módosított feltétel a Szerződés egyéb alapidokumentumaiban, illetve mellékleteiben foglaltak vonatkozásában is megfelelően irányadó.

III. A szerződésmódosítás indoka

1./ Vállalkozó 2017. február 6. napján a Szerződés XVI. 11. pontja alapján vis maior állapotot jelentett be Megrendelő felé.

Mivel a teljesítés helyén 2017 januárjában fennálló rendkívül hideg időjárási körülmények nem tették lehetővé az építési technológiai követelmények betartását, így Vállalkozó a kivitelezési munkákkal több mint egy hónapos késedelembe esett. Vállalkozó – a Szerződés XVI. 11. pontjában foglaltaknak megfelelően – a rendkívüli hideg időjárás tényét az építési naplóban rögzítette. Vállalkozó fenti bejelentésének mellékletét képező OMSZ éghajlati adatszolgáltatás alapján megállapítható, hogy a Mórton 2017 januárjában mért középhőmérséklet $-4,9\text{ C}^\circ$ volt, mely jelentősen alacsonyabb, mint a 2012-2016. évek januári középhőmérséklete ($+0,84\text{ C}^\circ$).

A fenti időjárási körülmények miatt felmerülő akadályok elhárítása érdekében Vállalkozó az épületet fóliázta, illetve nagyteljesítményű fűtőberendezéssel fűtötte, azonban ezen intézkedések révén sem tudta biztosítani az egyes kivitelezési technológiák (falazás, betonozás) elvégzéséhez szükséges hőmérsékletet, így az építkezésen nem, vagy csak korlátozott mértékben tudott munkát végezni.

A fenti körülményekre tekintettel szükségessé vált a Szerződés IV. A teljesítés ideje és helye 1. pontjának módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján, a jelen szerződésmódosítás II. 1./ pontjában meghatározottaknak megfelelően.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően, a fent felsorolt okok alapján megállapítható, hogy a tárgyi módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, továbbá megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának cb) és cc) alpontjainak is, tekintettel arra, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és nem jár ellenérték növekedéssel.

IV. Egyéb rendelkezések

1./ A Szerződésnek a jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

2./ A jelen Szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a Szerződés, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, továbbá a Ptk. rendelkezései az irányadók.


Felek jelen szerződést – elolvasás és értelmezés után –, mint akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen aláírták.

Kelt, 2017. 04.07.




Mór Városi Önkormányzat
Megrendelő
képviselőként
Fenyves Péter polgármester

PÉNZÜGYI ELLENJEGYZŐ



Kelt, 2017.
04.10.



STETTIN-HUNGARIA Kft.
Vállalkozó
képviselőként
Szákovics János vállalkozásvezető
(meghatalmazott)

